

PLANO DE TRABALHO

É do tipo Emenda?

Não

Identificação (Título / Objeto da despesa)

Espaços Comun. SCBV Yanomami: 4 casas da escola e 1 centro de formação

1 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADORA

Unidade Descentralizadora e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizador(a):

26101 - Administração Direta

Nome da autoridade competente:

MARIA DO ROSARIO FIGUEIREDO TRIPODI

Número do CPF:

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

157055 - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora - UG que descentralizará o crédito:

157055 - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão

Número e Nome da Unidade Gestora - UG Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

157055 - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão

2 - DADOS CADASTRAIS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA

Unidade Descentralizada e Responsável

Nome do órgão ou entidade descentralizada:

26238 - Universidade Federal de Minas Gerais

Nome da autoridade competente:

SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

Número do CPF:

Nome da Secretaria/Departamento/ Unidade Responsável pelo acompanhamento da execução do objeto do TED:

Departamento de Projetos / Escola de Arquitetura da UFMG

UG SIAFI

Número e Nome da Unidade Gestora- UG que receberá o crédito:

153062 - UFMG

Número e Nome da Unidade Gestora- UG Responsável pelo execução do objeto do TED:

153062 - UFMG

3 - OBJETO

A partir da temporalidade yanomami, elaborar processos para a produção de 4 casas da escola e 1 centro de formação na TIY, em parceria com a Funai e com envolvimento da comunidade, visando a autogestão. As comunidades serão definidas junto com as associações comunitárias, dando continuidade ao trabalho já iniciado com a Funai para produção de interfaces-embrião de espaços comunitários de saberes, cultura e bem viver em 10 comunidades com prospecções para outras 5. [+detalhes no anexo]

4 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES E METAS A SEREM DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO TED:

A partir das experiências da equipe propomos um processo de problematização continuada a ser experimentado em cada comunidade que receberá a casa da escola e o centro de formação. Tal processo será construído com o envolvimento de cada comunidade local em encontro com a equipe. Num primeiro momento, a equipe da UFMG acompanhará o processo produtivo, já experimentado anteriormente na TIY, em pelo menos uma comunidade. A partir dessa experiência, juntamente com cada comunidade abordada, será construído em conjunto o processo de produção específico para cada contexto. Serão consideradas as seguintes ações: 1 . Definição junto às associações e entidades parceiras dos locais e comunidades que serão envolvidos nos processos de produção das quatro casas da escola e do centro de formação. 2. Formação da equipe da UFMG para atuação simultânea em processos de produção de interfaces-embrião a partir do acompanhamento de um processo produtivo já experimentado anteriormente em comunidades Yanomami do Marauíá (AM). 3. Definição dos processos e materiais construtivos em função das singularidades de cada comunidade / local de abordagem. 4. Realização de oficinas para experimentação de processos de concepção e materiais construtivos com produção de interfaces-embrião locais. 5. Constituição de etapas de produção continuada do espaço a partir da apropriação da interface-embrião com a preparação de equipes e ações futuras visando a autogestão pela continuidade, e manutenção do espaço com possíveis desdobramentos na temporalidade yanomami. Essas ações serão desenvolvidas em três oficinas em cada comunidade e sistematizadas em uma cartilha para replicabilidade do processo (metas): Oficina 1 preparação para experimentação de produção do espaço e registros da mobilização; e prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica. Oficina 2 produção da interface-embrião (primeira etapa da construção) que ficará sendo experimentada na comunidade. Oficina 3 prospecções e adaptações do espaço comunitário específico da comunidade. Elaboração de cartilha com passos para replicabilidade do processo.

5 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO TED:

A proposta parte da demanda de Davi Kopenawa para reativação das atividades de educação para retomada do controle da TIY, somada a experiências prévias da equipe na formação continuada dos professores indígenas (SIE), no projeto e construção de espaços comunitários yanomami e na assessoria técnica com interfaces. [+detalhes no anexo].

6 - SUBDESCENTRALIZAÇÃO

A Unidade Descentralizadora autoriza a subdescentralização para outro órgão ou entidade da administração pública federal?
Sim

7 - FORMAS POSSÍVEIS DE EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS:

A forma de execução dos créditos orçamentários descentralizados poderá ser:

Descentralizada, por meio da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com entes federativos, entidades privadas sem fins lucrativos, organismos internacionais ou fundações de apoio regidas pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994:

8 - CUSTOS INDIRETOS (ART. 8, §2º):

A Unidade Descentralizadora autoriza a realização de despesas com custos operacionais necessários à consecução do objeto do TED?:
Sim

O pagamento será destinado aos seguintes custos indiretos, até o limite de 20% do valor global pactuado:
1. Custos operacionais incorridos pela fundação de apoio contratada pela Unidade Descentralizada (8%). Trata-se de prestação de serviço técnico especializado de Gestão Administrativo-Financeira para apoio na execução do Projeto. A fundação realiza ações administrativas e financeiras inerentes ao mesmo, como compras, importações, contratação de pessoal, contabilidade e prestação de contas, disponibilizando ainda software próprio, via Internet, que permite acessar a qualquer momento,de qualquer lugar, os dados relativos ao projeto proporcionando maior agilidade à execução. 2. Ressarcimento e/ou contrapartida financeira para a administração central da UFMG pelo uso da estrutura e capital intelectual da Universidade, um percentual de 2% será destinado à Administração Central da Universidade, para desenvolvimento de suas atividades, incluídos o fomento acadêmico e a capacitação de servidores.de acordo com Resolução 13/2022 que regulamenta, no âmbito da UFMG, as Atividades Acadêmicas realizadas com recursos externos dos setores público e privado e o ressarcimento à Universidade. 3. Ressarcimento e/ou contrapartida financeira pelo uso da estrutura e capital intelectual da Universidade, um percentual mínimo de 10% (dez por cento) será destinado à Unidade Acadêmica, sendo (5%) para a Escola de Arquitetura e (5%) para o Departamento de Projetos dessa Escola. As porcentagens listadas acima são calculadas sobre o valor do custo direto, conforme determinação do MEC.

9 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Incluir

METAS	DESCRIÇÃO	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Inicio	Fim
-------	-----------	-------------------	------------	----------------	-------------	--------	-----

Formação da equipe e registro do processo	Formação de equipe para atuação em processos que visam autogestão da construção de espaços educativos na Terra Indígena Yanomami e registros do processo.	conjunto	1,00	3.192.000,00	3.192.000,00	30/09/2024	30/09/2029
Cartilha e relatório final	Cartilha com passos para replicabilidade do processo; Relatório final do projeto.	conjunto	1,00	3.192.000,00	3.192.000,00	30/09/2024	30/09/2024
Oficina 1 na comunidade 1	Realização da oficina 1 (casa da escola) na comunidade 1, durante 10 dias.	conjunto	1,00	250.119,95	250.119,95	25/11/2024	24/03/2025
Mobilização e prospecção	Preparação para experimentação de produção da casa da escola e registros da mobilização; Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica.	conjunto	1,00	250.119,95	250.119,95	25/11/2024	24/03/2025
Oficina 2 na comunidade 1	Realização da oficina 2 (casa da escola) na comunidade 1, durante 20 dias.	unidade	1,00	450.215,91	450.215,91	25/03/2024	25/07/2025
interface-embrião	Produção da interface-embrião da casa da escola que ficará sendo experimentada na comunidade.	unidade	1,00	450.215,91	450.215,91	25/03/2024	25/07/2025
Oficina 3 na comunidade 1	Realização da oficina 3 na comunidade 1, durante 20 dias.	conjunto	1,00	300.193,94	300.193,94	28/07/2025	24/10/2025
Adaptações na casa da escola	Prospecções e adaptações da casa da escola específica da comunidade 1.	conjunto	1,00	300.193,94	300.193,94	28/07/2025	24/10/2025
Oficina 1 na comunidade 2	Realização da oficina 1 (casa da escola) na comunidade 2, durante 10 dias.	conjunto	1,00	250.119,95	250.119,95	27/10/2025	20/02/2026
Mobilização e prospecção	Preparação para experimentação de produção da casa da escola e registros da mobilização; Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica.	conjunto	1,00	250.119,95	250.119,95	27/10/2025	20/02/2026
Oficina 2 na comunidade 2	Realização da oficina 2 (casa da escola) na comunidade 2, durante 20 dias.	unidade	1,00	450.215,91	450.215,91	23/02/2026	26/06/2026
interface	Produção da interface-embrião da casa da escola que ficará sendo experimentada na comunidade.	unidade	1,00	450.215,91	450.215,91	23/02/2026	26/06/2026
Oficina 3 na comunidade 2	Realização da oficina 3 na comunidade 2, durante 20 dias.	conjunto	1,00	300.193,94	300.193,94	29/06/2026	25/09/2026
Adaptações na casa da escola	Prospecções e adaptações da casa da escola específica da comunidade 2.	conjunto	1,00	300.193,94	300.193,94	29/06/2026	25/09/2026
Oficina 1 na comunidade 3	Realização da oficina 1 (casa da escola) na comunidade 3, durante 10 dias.	conjunto	1,00	250.119,95	250.119,95	28/09/2026	22/01/2027
Mobilização. prospecção	Preparação para experimentação de produção da casa da escola e registros da mobilização; Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica.	conjunto	1,00	250.119,95	250.119,95	28/09/2026	22/01/2027
Oficina 2 na comunidade 3	Realização da oficina 2 (casa da escola) na comunidade 3, durante 20 dias.	unidade	1,00	450.215,91	450.215,91	25/01/2027	28/05/2027
Interface	Produção da interface-embrião da casa da escola que ficará sendo experimentada na comunidade.	unidade	1,00	450.215,91	450.215,91	25/01/2027	28/05/2027
Oficina 3 na comunidade 3	Realização da oficina 3 na comunidade 3, durante 20 dias.	conjunto	1,00	300.193,94	300.193,94	31/05/2027	27/08/2027
Adaptações na casa da escola	Prospecções e adaptações da casa da escola específica da comunidade 3.	conjunto	1,00	300.193,94	300.193,94	31/05/2027	27/08/2027
Oficina 1 na comunidade 4	Realização da oficina 1 (casa da escola) na comunidade 4, durante 10 dias.	conjunto	1,00	250.119,95	250.119,95	30/08/2027	17/12/2027
Mobilização e prospecção	Preparação para experimentação de produção da casa da escola e registros da mobilização; Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica.	conjunto	1,00	250.119,95	250.119,95	30/08/2027	17/12/2027

Oficina 2 na comunidade 4	Realização da oficina 2 (casa da escola) na comunidade 4, durante 20 dias.	unidade	1,00	450.215,91	450.215,91	20/12/2027	19/05/2028
Interface	Produção da interface-embrião da casa da escola que ficará sendo experimentada na comunidade.	unidade	1,00	450.215,91	450.215,91	20/12/2027	19/05/2028
Oficina 3 na comunidade 4	Realização da oficina 3 na comunidade 4, durante 20 dias.	conjunto	1,00	300.193,94	300.193,94	22/05/2028	25/08/2028
Adaptações na casa da escola	Prospecções e adaptações da casa da escola específica da comunidade 4.	conjunto	1,00	300.193,94	300.193,94	22/05/2028	25/08/2028
Oficina 1 na comunidade 5	Realização da oficina 1 (centro de formação) na comunidade 5, durante 10 dias.	conjunto	1,00	430.194,80	430.194,80	28/08/2028	15/12/2028
Mobilização e prospecção	Preparação para experimentação de produção do centro de formação e registros da mobilização; Prospecção sobre possibilidades de saneamento (abastecimento de água, drenagem e esgotamento sanitário) e energia elétrica.	conjunto	1,00	430.194,80	430.194,80	28/08/2028	15/12/2028
Oficina 2 na comunidade 5	Realização da oficina 2 (centro de formação) na comunidade 5, durante 30 dias.	unidade	1,00	774.311,64	774.311,64	18/12/2028	20/04/2029
Interface	Produção da interface-embrião do centro de formação que ficará sendo experimentada na comunidade.	unidade	1,00	774.311,64	774.311,64	18/12/2028	20/04/2029
Oficina 3 na comunidade 5	Realização da oficina 3 na comunidade 5, durante 30 dias.	conjunto	1,00	516.233,76	516.233,76	23/04/2029	28/09/2029
Adaptações na centro de formação	Prospecções e adaptações do centro de formação na comunidade 5.	conjunto	1,00	516.233,76	516.233,76	23/04/2029	28/09/2029
Voos para complementação de construções na TIY	Complementação dos processos iniciados junto com a FUNAI (horas-voo para transporte da equipe e de materiais para a TI).	conjunto	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	30/09/2024	28/09/2029
Voos para complementação de construções na TIY	Complementação dos processos iniciados junto com a FUNAI (horas-voo para transporte da equipe e de materiais para a TI).	conjunto	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	30/09/2024	28/09/2029
Gestão do projeto	Gestão do projeto.	conjunto	1,00	2.582.971,88	2.582.971,88	30/09/2024	30/09/2029
Gestão do projeto	Gestão do projeto pela Fundação Rodrigo Mello Franco de Andrade e ressarcimento da UFMG, da Escola de Arquitetura e do Departamento de Projetos.	conjunto	1,00	2.582.971,88	2.582.971,88	30/09/2024	30/09/2029

10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:

MÊS/ANO	VALOR
10/2024	R\$ 15.497.831,28

11 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO- PAD

CÓDIGO DA NATUREZA DA DESPESA	CUSTO INDIRETO	VALOR PREVISTO
33903900	Não	R\$ 12.914.859,40
33903900	Sim	R\$ 2.582.971,88

12 - BENS REMANESCENTES

O Objeto do Termo de Execução Descentralizada contempla a aquisição, produção ou construção de bens?

Sim

Se sim, informar a titularidade e a destinação dos bens quando da conclusão do TED:

Os bens produzidos permanecerão na Terra Indígena Yanomami e serão de titularidade da Funai.

13 - PROPOSIÇÃO

Autorizado pelo(a) SANDRA REGINA GOULART ALMEIDA

10/10/2024 11:29:33

Brasília, 10 de OUTUBRO de 2024

14 - APROVAÇÃO

Autorizado pelo(a) MARIA DO ROSARIO FIGUEIREDO TRIPODI

11/10/2024 12:34:06

Brasília, 11 de OUTUBRO de 2024